



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

RESOCONTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE

Riferimento normativo: Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

Soggetto Attuatore	Comune di Nurachi (OR) – Regione Sardegna
Codice Intervento	SAR-003
Denominazione intervento	Programma “nuovi progetti di interventi” Decreto Legge 133/14 Sblocca Italia Lavori di “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASA COMUNALE”
Approvazione Disciplinare	D.D. prot. n. 4399 del 09/03/2016
Importo finanziato (A)	€ 400.000,00
Appaltatore	Impresa LATERZA Nicola Srl, con sede in via Pitagora, 5 – 09047 Selargius (CA)

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, nominato in data 06.05.2015 con Deliberazione G.M. n. 34, dichiara ai sensi dell’Art. 7, comma 2 del Disciplinare che i lavori di cui all’intervento in oggetto sono ultimati in data 09.12.2016 e collaudati in ogni loro parte. Dichiara altresì che gli stessi sono coerenti con quelli del progetto presentato con l’Istanza di finanziamento.

SINTESI DATI DEL PROCEDIMENTO

- Istanza di finanziamento del 06.05.2015 approvata con Delibera G.M. n. 34 del 06.05.2015;
- Progetto a base di gara approvato con Deliberazione n. 75 del 29.09.2015;
- Aggiudicazione Lavori approvata con Determinazione del Servizio Tecnico n. 13 del 25.01.2016;
- Quadro Economico rideterminato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori - **(B):**

Importo lavori a base d’asta	€.	230.769,09
Ribasso (-24,317%)	€.	-56.116,12
Importo manodopera non soggetta a ribasso	€.	61.300,19
Oneri per la sicurezza	€.	9.710,95
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€.	245.664,11



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

Somme a Disposizione dell'Amministrazione

I.V.A. sui lavori, manodopera e sicurezza (10%)	€.	24.566,41
Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, direzione, misura e contabilità lavori, collaudo, comprensive di contributo integrativo (4%) e I.V.A. (22%)	€.	40.000,00
fondo per progettazione e innovazione (2%)	€.	6.035,60
Imprevisti	€.	6.006,15
Attività di sostegno al RUP	€.	8.000,00
contribuzione ANAC e pubblicità	€.	1.000,00
Somme per accordi bonari	€.	7.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	92.608,16

IMPORTO TOTALE €. 338.272,27

- Perizia di Assestamento approvata con deliberazione della G.M. n° 94 in data 05.12.2016 nel rispetto di quanto stabilito ai sensi art. 56, comma 1, lettera g), della L.R. n° 5/2007 e in conformità all'art. 132 del D.Lgs 163/2006 e secondo quanto previsto dall'art. 161 del D.P.R. 207/2010:
 - o Importo aggiuntivo: la perizia non ha alterato l'importo netto dei lavori e non ha determinato variazione di spesa;
- Quadro Economico rimodulato a seguito dell'approvazione della Perizia di Assestamento **(B1)**:

Importo lavori a base d'asta	€.	230.769,09
Ribasso	€.	-56.116,12
Importo manodopera non soggetta a ribasso	€.	61.300,19
Oneri per la sicurezza	€.	9.710,95
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€.	245.664,11

Somme a Disposizione dell'Amministrazione

I.V.A. sui lavori, manodopera e sicurezza (10%)	€.	24.566,41
Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, direzione, misura e contabilità lavori, collaudo, comprensive di contributo integrativo (4%) e I.V.A. (22%)	€.	36.612,25
Fondo per progettazione e innovazione (2%)	€.	6.035,60
Attività di sostegno al RUP	€.	7.993,44
contribuzione ANAC e pubblicità	€.	225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	75.432,70
SOMMA TOTALE	€.	321.096,81

ECONOMIE DI GARA (Ribasso d'asta e relative imposte, da restituire al ministero)	€.	61.727,73
ECONOMIE DI GARA (Residui somme a disposizione)		17.175,46
TOTALE ECONOMIE		78.903,19
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€.	400.000,00



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

Quadro Economico rimodulato a seguito della chiusura dei lavori **(B2)**:

Importo lavori a base d'asta	€.	230.769,09
Ribasso	€.	-56.116,12
Importo manodopera non soggetta a ribasso	€.	61.300,19
Oneri per la sicurezza	€.	9.710,95
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€.	245.664,11
Somme a Disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A. sui lavori, manodopera e sicurezza (10%)	€.	24.566,41
Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, direzione, misura e contabilità lavori, collaudo, comprensive di contributo integrativo (4%) e I.V.A. (22%)	€.	36.612,25
Fondo per progettazione e innovazione (2%)	€.	4.949,28
Attività di sostegno al RUP	€.	7.993,44
contribuzione ANAC e pubblicità	€.	225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	74.346,38
SOMMA TOTALE	€.	320.010,49
ECONOMIE DI GARA (Ribasso d'asta e relative imposte, da restituire al ministero)		
ECONOMIE DI GARA (Residui somme a disposizione)		18.261,78
TOTALE ECONOMIE		79.989,51
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€.	400.000,00

- Certificato di Regolare Esecuzione approvato con Determinazione n. 9 del 30.01.2017;



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

VERIFICA DELLE SPESE EFFETTUATE

Elencare nella sottostante tabella tutti i pagamenti all'interno dell'intervento finanziato, con mandati di pagamento e relative fatture quietanzate.

(le somme non ancora liquidate dovranno essere comunque indicate ed evidenziate con la nota "in liquidazione")

C1) Lavori							
Mandati di Pagamento		Fatture		Descrizione della Spesa	Importo (al netto IVA)	IVA 10%	IVA 22%
N°	Data	N°	Data				
486	10/05/16	FATTPA 19_16	03/05/16	Liquidazione Anticipazione 20%	€ 49.132,82	€ 4.913,28	
663	22/06/16	FATTPA 24_16	20/06/17	Liquidazione SAL 01	€ 57.900,00	€ 5.790,00	
809	18/07/16	FATTPA 39_16	15/07/16	Liquidazione SAL 02	€ 50.900,00	€ 5.090,00	
953	02/09/16	FATTPA 42_16	24/08/16	Liquidazione SAL 03	€ 51.300,00	€ 5.130,00	
1429	14/12/16	FATTPA 63_16	02/12/16	Liquidazione SAL 04	€ 18.700,00	€ 1.870,00	
117	02/02/17	FATTPA 5_17	27/01/17	Liquidazione Stato Finale	€ 17.731,29	€ 1.773,13	
Totali Complessivi					€ 245.664,11	€ 24.566,41	
C2) Somme a disposizione							
Mandati di Pagamento		Fatture		Descrizione della Spesa	Importo (al netto IVA)	IVA 10%	IVA 22%
N°	Data	N°	Data				
1206	16/11/15	FATTPA 6_15	06/11/15	Liquidazione onorari Supporto al RUP	€ 2.184,00		
1263	09/12/15			Ripartizione fondo progettazione innovazione dipendenti Servizio Tecnico Comunale - Inps per E.P. su incentivo progettazione	€ 3,00		
1264	09/12/15			Ripartizione fondo progettazione innovazione dipendenti Servizio Tecnico Comunale	€ 2.370,08		
1265	09/12/15			Ripartizione fondo progettazione innovazione dipendenti Servizio Tecnico Comunale - Contributi	€ 564,07		
1266	09/12/15			Ripartizione fondo progettazione innovazione dipendenti Servizio Tecnico Comunale - IRAP	€ 201,45		
209	29/02/16	FATTPA 5_16	19/02/16	Liquidazione onorari Supporto al RUP	€ 5.809,44		
254	08/03/16			Contributo AVCP - MAV	€ 225,00		
67	26/01/17	01/PA	16/12/16	Liquidazione Onorari DL, contabilità, CSE	€ 15.005,02		€ 3.301,10
171	09/02/17			Ripartizione fondo progettazione innovazione dipendenti Servizio Tecnico Comunale - IRAP	€ 116,33		
172	09/02/17			Ripartizione fondo progettazione innovazione dipendenti Servizio Tecnico Comunale - Contributi	€ 325,73		
173	09/02/17			Ripartizione fondo progettazione innovazione dipendenti Servizio Tecnico Comunale	€ 1.368,62		
490	09/05/17			Liquidazione Onorari DL, contabilità, CSE	€ 15.005,02		€ 3.301,10
Totali Complessivi					€ 43.177,76		€ 6.602,21
(C) TOTALE GENERALE (C1+C2)					320.010,49 €		



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

DETERMINAZIONE DEL SALDO

TOTALE SOMME SPESE (C) =	€	<u>320.010,49</u>
<i>(comprensiva delle eventuali somme "in liquidazione")</i>		
TOTALE SOMME EROGATE DAL MINISTERO (C) =	€	<u>304.445,05</u>
SOMMA DA VERSARE A SALDO (C - D)	€	<u>15.565,44</u>

ACCERTAMENTO DELLE ECONOMIE

IMPORTO FINANZIATO (A) =	€	<u>400.000,00</u>
TOTALE SOMME SPESE (C) =	€	<u>320.010,49</u>
ECONOMIE ACCERTATE (A - C)	€	<u>79.989,51</u>

Il Responsabile del Procedimento
F.to Antonio Mastinu